مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	وكالة التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الادارة العامة للتنفيذ و الاشراف ادارة تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط :BLOCK10 رقم الشارع : ROAD 01

استلام الطبقة : BOTTOM SUB GRADE01 من محطة رقم :٠+٠٠٠ الى محطة رقم :٠+١٢٥

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :............ التاريخ : / /

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف :..............................

مر ئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة : من المحطه : .... الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد ☐ مرفق ☐ غير مرفق قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشارى :

☑ موافق ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /







الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقرير إستلام طبقة ردم

ROAD-B10-1	رقم الشارع :-		تلال الغروب	إسم المشروع :-	
264.31M	طول الشارع :-		BLOCK10	رقم المخطط :-	
18	عرض الشارع :-		BOUTTOM OF SUPGRADE-1	رقم الطبقة :-	
	WIDHT-R	9.000	LAYAER THICKNESS		0.150
	WIDHT-L	9.000	DEOTH FROM TOP SUB.G		0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				1.50%	2.00%	0.00%	2.00%	1.50%			
				-5.000	-3.500	0.000	3.500	5.500			
1	0	529042.2811	2369919.154	51.076	50.993	51.063	50.993	51.076	9.000	9.000	-0.368
2	12.5	529053.8221	2369914.352	51.121	51.038	51.108	51.038	51.121	9.000	9.000	-0.561
3	25	529065.3631	2369909.551	51.166	51.083	51.153	51.083	51.166	9.000	9.000	-0.643
4	37.5	529076.9041	2369904.749	51.210	51.127	51.197	51.127	51.210	9.000	9.000	-0.611
5	50	529088.4452	2369899.948	51.255	51.172	51.242	51.172	51.255	9.000	9.000	-0.594
6	62.5	529099.9862	2369895.146	51.300	51.217	51.287	51.217	51.300	9.000	9.000	-0.484
7	75	529111.5272	2369890.345	51.345	51.262	51.332	51.262	51.345	9.000	9.000	-0.318
8	87.5	529123.0683	2369885.543	51.390	51.307	51.377	51.307	51.390	9.000	9.000	-0.269
9	100	529134.6093	2369880.742	51.435	51.352	51.422	51.352	51.435	9.000	9.000	-0.210
10	112.5	529146.1503	2369875.94	51.479	51.396	51.466	51.396	51.479	9.000	9.000	-0.098
11	125	529157.6914	2369871.139	51.524	51.441	51.511	51.441	51.524	9.000	9.000	-0.133

الإستشارى	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	27/02/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Block 10 ST. 112.5 to ST. 162.5

FIELD TEST RESULTS

TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	Bottom Sub Grade	2.215	2.059	7.6	95.0	95

M.D.D = 2.168 kg/m3
O.M.C = 7.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Cheked by

Approved by

مختبر الكفاءة لمواد البناء لفحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الانشائية
الكفاءة
Proficiency Lab
س.ت : ٤٠٣٠٣٩١٤٦٣

المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ


المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

القيض الضوئى (وات)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣٦

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٥٢٥١٠٧ متر

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N:

PLAN

BLOCK 10

St. B10-1
St. B10-2
St. B10-3
St. B10-4

FACILITIES
8,213 m2

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234